



MINISTERO DELLA DIFESA

MARINACCAD LIVORNO

SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE

LIVORNO – ACCADEMIA NAVALE - Lavori di “ripristino delle condizioni di fruibilità delle Aule Didattiche e Uffici di Palazzo Bernotti, compresi i Servizi igienici lato sud, previa bonifica M.C.A.” – Cod. ID 3518 - Cap. 7120/28 SMM – EE.FF. 2026/2027

PROGETTO ESECUTIVO



DESCRIZIONE: **CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE**

DISCIPLINA: **SICUREZZA**

DATA: **31/03/2026**

SCALA: **----**

TAVOLA: **SIC-03**

PROGETTISTI:
T.V (INFR) Claudio BATTIATO

S.T.V. (INFR) Gianluca GIORDANO

S.T.V. (INFR) Alessio BIANCHI

1°M.Ilo ATG TUMA Rocco

RUP:
C.F. (INFR) Domenico Egidio MAGGI

Firmato Digitalmente da/Signed by:
DOMENICO EGIDIO MAGGI

In Data/On Date:
venerdi 31 luglio 2026 10:15:38

REVISIONE	DATA	RIFERIMENTO REVISIONE
REV01	31/03/2026	PROGETTO ORIGINALE

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento area di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	3	01/06/2026	03/06/2026
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2	04/06/2026	05/06/2026
Rimozione dei banchini e della gradonata (con struttura metallica sottostante)	1	E	5	5	08/06/2026	12/06/2026
Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale	1	E	3	3	15/06/2026	17/06/2026
Realizzazione di un confinamento artificiale delle fibre d'amianto	1	E	3	5	18/06/2026	22/06/2026
Rimozione di pavimentazioni contenenti amianto	1	E	4	4	23/06/2026	26/06/2026
Rimozione di massetto (aule)	1	E	4	4	29/06/2026	02/07/2026
Formazione di massetto per pavimenti interni (aule)	1	E	5	7	03/07/2026	09/07/2026
Realizzazione di impianto elettrico per i banchini elettrificati	1	E	3	5	10/07/2026	14/07/2026
Posa di pavimenti per interni in ceramica (aule)	1	E	4	6	15/07/2026	20/07/2026
Montaggio di nuova gradonata in aula 2/VIII	1	E	9	11	21/07/2026	31/07/2026
Posa di nuovi banchini	1	E	7	9	03/08/2026	11/08/2026
Stuccatura di cadute di strati di intonaci	1	E	3	3	12/08/2026	14/08/2026
Rimozione del controsoffitto	1	E	4	6	12/08/2026	17/08/2026
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	4	4	17/08/2026	20/08/2026
Realizzazione di controsoffitti	1	E	5	7	18/08/2026	24/08/2026
Rimozione di pavimento in ceramica (locale igienico)	1	E	2	2	25/08/2026	26/08/2026
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	5	7	25/08/2026	31/08/2026
Rimozione di massetto (locali igienici)	1	E	3	5	27/08/2026	31/08/2026
Rimozione di rivestimenti in ceramica (locali igienici)	1	E	2	2	01/09/2026	02/09/2026
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	1	E	4	6	03/09/2026	08/09/2026
Formazione di massetto per pavimenti interni (locali igienici)	1	E	3	3	09/09/2026	11/09/2026
Posa di pavimenti per interni in ceramica (locali igienici)	1	E	4	4	14/09/2026	17/09/2026
Posa di rivestimenti interni in ceramica (locali igienici)	1	E	4	6	18/09/2026	23/09/2026
Montaggio di porte interne	1	E	2	2	23/09/2026	24/09/2026
Rimozione area di cantiere						
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	E	1	1	25/09/2026	25/09/2026
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	28/09/2026	28/09/2026

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Settimana -1		Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 4							Settimana 5							Settin
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Allestimento area di cantiere	4 g			■■																																			

[illegible]

