



MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA DI ANCONA

LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO DI SELEZIONE
MARINA MILITARE – CASERMA STRACCA ANCONA” COMPENSORIO
MILITARE DI PIANO SAN LAZZARO – ANCONA – I.D. 8573 - CUP
D39J20006190001 - PREPAC 2020

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA



DISCIPLINA: **ELABORATI SICUREZZA**

DESCRIZIONE: **CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'**

DATA: **08/07/2024**

SCALA: -----

TAVOLA: **SIC-03**

PROGETTISTI:

T.V. (INFR) Michele MACCARI

COLLABORATORI:

1° LGT. ATG Francesco COPPOLA

SC Scelto ATG Alessandro VEROLINO

(timbro e firma)

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
C.F. (INFR) Michele DI MICHELE

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: **C.F. (INFR) Michele DI MICHELE**

REVISIONE	DATA	RIFERIMENTO REVISIONE
--	--	--

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI:		Riqualificazione energetica Centro di selezione Marina Militare Caserma Stracca Ancona Comprensorio Militare di Piano San Lazzaro - Ancona - I.D. 8573 - CUP D39J20006190001 - PREPAC 2020 -											
(durata dei lavori 205 gg.)													
n.	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI	N°gg.	1^ SETTIMANA	2^ SETTIMANA	3^ SETTIMANA	4^ SETTIMANA	5^ SETTIMANA	6^ SETTIMANA	7^ SETTIMANA	8^ SETTIMANA	9^ SETTIMANA	10^ SETTIMANA	11^ SETTIMANA
001	Allestimento cantiere ed opere provvisionali	2											
002	Rimozione di controsoffittatura (piano terra)	5											
003	Rimozione di caldaia	5											
004	Rimozione di impianti e di corpi scaldanti	20											
005	Rimozione di ghiaia in copertura	4											
006	Impermeabilizzazione ed isolamento termico copertura	12											
007	Rimozione di pavimentazione	2											
008	Pavimentazione e relativi sottofondi locale ex caldaia	4											
009	Impianti di condizionamento e ventilazione (piano terra e copertura)	21											
010	Impianti fotovoltaico con relativo impianto elettrico (copertura)	14											
n.	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI	N°gg.	12^ SETTIMANA	13^ SETTIMANA	14^ SETTIMANA	15^ SETTIMANA	16^ SETTIMANA	17^ SETTIMANA	18^ SETTIMANA	19^ SETTIMANA	20^ SETTIMANA	21^ SETTIMANA	22^ SETTIMANA
010	Impianti fotovoltaico con relativo impianto elettrico (copertura)												
011	Impianti elettrici (piano terra)	10											
012	Realizzazione controsoffittatura (piano terra)	16											
013	Impianto di illuminazione (piano terra)	15											
014	Impianti di condizionamento e ventilazione (piano primo)	21											
015	Impianti elettrici (piano primo)	3											
n.	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI	N°gg.	23^ SETTIMANA	24^ SETTIMANA	25^ SETTIMANA	26^ SETTIMANA	27^ SETTIMANA	28^ SETTIMANA	29^ SETTIMANA	30^ SETTIMANA	31^ SETTIMANA	32^ SETTIMANA	33^ SETTIMANA
015	Impianti elettrici (piano primo)	7											
016	Realizzazione controsoffittatura (piano primo)	16											
017	Impianto di illuminazione (piano primo)	15											
018	collegamento alla cabina elettrica	13											
019	Smobilizzo cantiere	1											