



MINISTERO DELLA DIFESA

MARINACCAD LIVORNO

SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE

LIVORNO – ACCADEMIA NAVALE - LAVORI DI “AMMODERNAMENTO SERVIZI IGIENICI COLLETTIVI PALAZZO STUDI E RIPRISTINO CONDIZIONI DI EFFICIENZA CAMERETTE "LEGACY" PALAZZO ALLIEVI” – Cod. ID 3518 - Cap. 7120/28 SMM – EE.FF. 2026

PROGETTO ESECUTIVO



DESCRIZIONE: CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE

DISCIPLINA: **SICUREZZA**

DATA: **30/04/2026**

SCALA: -----

TAVOLA: **SIC-03**

PROGETTISTI:
T.V (INFR) **Claudio BATTIATO**

S.T.V. (INFR) **Gianluca GIORDANO**

S.T.V. (INFR) **Alessio BIANCHI**

1°M.llo ATG TUMA **Rocco**

RUP:
C.F. (INFR) **Domenico Egidio MAGGI**

Firmato Digitalmente da/Signed by:

DOMENICO EGIDIO MAGGI

In Data/On Date:

giovedì 11 giugno 2026 22:11:57

REVISIONE	DATA	RIFERIMENTO REVISIONE
REV01	05/03/2026	PROGETTO ORIGINALE
REV02	30/04/2026	REV01

CRONOPROGRAMMA - GANTT																										
ANNO 2026																										
		data ipotesi avvio data presunta fine	31/07/2026 28/12/2026	Settimane																						
N.	ATTIVITÀ: (LOCALI IGIENICI PALAZZO STUDI)		Inizio	Fine	sett.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Rimozione delle porte attuali, rimozione sanitari (orinatoi, wc, ecc.); rimozione rivestimenti, pavimenti e massetti; rimozione di accessori (es. specchi attuali) - bagni 1,2,3		31/07/2026	07/08/2026	1																					
2	Rimozione controsoffitti e vecchie tubazioni - bagni 1,2,3		07/08/2026	14/08/2026	1																					
3	Posa in opera di nuove tubazioni, nuovo massetto, pavimento e rivestimento, installazione delle nuove porte - bagni 1,2,3		14/08/2026	21/08/2026	1																					
4	Installazione nuovo controsoffitto e relativi accessori (luci LED); installazione nuovi sanitari in sostituzione a quelli rimossi (eccezion fatta per gli orinatoi) - bagni 1,2,3		21/08/2026	28/08/2026	1																					
5	Installazione degli ultimi accessori (specchi, porta carta igienica, ecc.), tinteggiature e revisione delle lavorazioni eseguite - bagni 1,2,3		28/08/2026	04/09/2026	1																					
6	Rimozione delle porte attuali, rimozione sanitari (orinatoi, wc, ecc.); rimozione rivestimenti, pavimenti e massetti; rimozione degli accessori presenti - bagni 4,5,6		04/09/2026	11/09/2026	1																					
7	Rimozione controsoffitti e vecchie tubazioni - bagni 4,5,6		11/09/2026	18/09/2026	1																					
8	Posa in opera nuovo massetto, pavimento e rivestimento, installazione delle nuove porte - bagni 4,5,6		18/09/2026	25/09/2026	1																					
9	Installazione nuovo controsoffitto e relativi accessori (luci LED); installazione nuovi sanitari in sostituzione a quelli rimossi (eccezion fatta per gli orinatoi) - bagni 4,5,6		25/09/2026	02/10/2026	1																					
10	Installazione degli ultimi accessori (specchi, porta carta igienica, ecc.), tinteggiature e revisione delle lavorazioni eseguite - bagni 4,5,6		02/10/2026	09/10/2026	1																					
11	Rimozione delle porte attuali, rimozione sanitari (orinatoi, wc, ecc.); rimozione rivestimenti, pavimenti e massetti; rimozione degli accessori presenti - bagni 7,8		09/10/2026	16/10/2026	1																					
12	Rimozione controsoffitti e vecchie tubazioni - bagni 7,8		16/10/2026	23/10/2026	1																					
13	Posa in opera nuovo massetto, pavimento e rivestimento, installazione delle nuove porte - bagni 7,8		23/10/2026	30/10/2026	1																					
14	Installazione nuovo controsoffitto e relativi accessori (luci LED); installazione nuovi sanitari in sostituzione a quelli rimossi (eccezion fatta per gli orinatoi) - bagni 7,8		30/10/2026	06/11/2026	1																					
15	Installazione degli ultimi accessori (specchi, porta carta igienica, ecc.), tinteggiature e revisione delle lavorazioni eseguite - bagni 7,8		06/11/2026	13/11/2026	1																					
16	Rimozione delle porte attuali, rimozione sanitari (orinatoi, wc, ecc.); rimozione rivestimenti, pavimenti e massetti; rimozione degli accessori presenti - bagni 9,10		13/11/2026	20/11/2026	1																					
17	Rimozione controsoffitti e vecchie tubazioni - bagni 9,10		20/11/2026	27/11/2026	1																					
18	Posa in opera nuovo massetto, pavimento e rivestimento, installazione delle nuove porte - bagni 9, 10		27/11/2026	04/12/2026	1																					
19	Installazione nuovo controsoffitto e relativi accessori (luci LED); installazione nuovi sanitari in sostituzione a quelli rimossi (eccezion fatta per gli orinatoi) - bagni 9, 10		04/12/2026	11/12/2026	1																					
20	Installazione degli ultimi accessori (specchi, porta carta igienica, ecc.), tinteggiature e revisione delle lavorazioni eseguite - bagni 9, 10		11/12/2026	18/12/2026	1																					
21	Smaltimenti a discarica, revisioni lavorazioni eseguite ed eventuali restauri a seguito rilevazione di difformità delle lavorazioni, consegna al Comando Utente		18/12/2026	28/12/2026	10 (giorni)																					
TOTALE GIORNI					150																					
N.	ATTIVITÀ: (CAMERETTE LEGACY)		Inizio	Fine	sett.																					
1	Rimozione dei lavabi attualmente presenti, rimozione rivestimenti e vecchie tubazioni di adduzione e scarico - dormitorio 1		31/07/2026	07/08/2026	1																					
2	Posa in opera nuove tubazioni e rivestimenti - dormitorio 1		07/08/2026	14/08/2026	1																					
3	Posa in opera nuovi lavabi e relativa rubinetteria - dormitorio 1		14/08/2026	21/08/2026	1																					
4	Posa in opera nuovi accessori (specchi), ripristino porzioni ammalorate sottofinestra - dormitorio 1		21/08/2026	28/08/2026	1																					

[illegible]