



DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
TARANTO
2°UFFICIO LAVORI
AREA CINCNV

PROGETTO ESECUTIVO
(Art. 41 D. Lgs 36/2023)

**“ID 2674 – Maricentadd – Lavori di "Interramento linea elettrica e rimozione pali
in cemento e metallo ammalorati”.**

RT 03_CRONOPROGRAMMA

CAP.: 1190/06

U.E.P.: 1070-2025-3956

Codice ID 2674

IMPORTO a base di gara € 182.716,34 (Oneri di legge inclusi)

Durata dei Lavori Giorni: 45 (quarantacinque)

Taranto, li _____

I PROGETTISTI:

T.V. (INFR) Fabio SOVERETO

1°MAR. ATG PAPPALEPORE Vincenzo

Firmato Digitalmente da/Signed by:

VINCENZO PAPPALEPORE

In Data/On Date:

giovedì 20 febbraio 2025 16:10:06

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

C.F. (INFR) Rocco FEMINO

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ROCCO FEMINO'

In Data/On Date:

giovedì 20 febbraio 2025 16:26:34

Firmato Digitalmente da/Signed by:

FABIO SOVERETO

In Data/On Date:

giovedì 20 febbraio 2025 16:22:07

MARICENTADD TARANTO OPS - RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE PER IL PERSONALE - Lavori di "Interramento linea elettrica e rimozione pali in cemento e metallo ammalorati"																																																		
DESCRIZIONE FASI DI LAVORO	GIORNI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45				
Allestimento cantiere e predisposizione aree di lavoro	2	X	X																																															
Indagine del sottosuolo con Georadar	1			X																																														
Scavi e trasporti in discarica	15				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																															
Posa corrugati, posa pozzetti	10									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																															
Posa nuovi quadri di alimentazione	5																X	X	X	X	X																													
Infilaggio cavi elettrici di alimentazione e rinterri	5																	X	X	X	X	X																												
Rimozione linee elettriche aeree	8																							X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
Cablaggi e collegamenti	4																														X	X	X	X																
Demolizione e rimozione pali esistenti	8																													X	X	X	X	X	X	X	X													
Ripristini edili spiaggia	5																																			X	X	X	X	X	X									
Installazione palo in vetroresina e corpi illuminanti	2																																								X	X	X							
Strati di finitura asfalto e pavimentazione esterna	8																																								X	X	X	X	X					
Smobilizzo cantiere	1																																																X	
TOTALE	45																																																	

I PROGETTISTI:
T.V. (INFR) Fabio SOVERETO
1°MAR. ATG PAPPALEPORE Vincenzo