

10° REPARTO INFRASTRUTTURE

Ufficio Bonifica Campi Minati

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN

ASILO NIDO AZIENDALE PER IL

PERSONALE DELLA M.M.

GROTTAGLIE (TA)

Comune di:

BRINDISI

Immobile:

MARISTANAV
(Comando Stazione Navale)

SERVIZIO BCM

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Col. Ing. LUISMI Luigi MIRONE
10° Reparto Infrastrutture
Corso Malta n. 91 - NAPOLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IN FASE DI PROGETTAZIONE

PLANIMETRIA AREA OGGETTO BOB

TAVOLA

BC1

VISTI E APPROVAZIONI

1

2

3

4

5

6

scala

1:100

data

/ / 2023

File

Plan_Gen.dwg

Questo disegno non può essere riprodotto né comunicato a terzi senza l'autorizzazione del 10° Reparto Infrastrutture - Ufficio Bonifica Campi Minati

LEGENDA e FASI DEL SERVIZIO BCM		
DEM.	FASE: 1^	Demolizione parziale/totale delle strutture in elevazione costituenti la cabina telefonica ed i manufatti edilizi esistenti, a cura della ditta esecutrice dei lavori. Il piano di campagna consegnato (p.c.c.) dalla ditta esecutrice dei lavori alla ditta BCM sarà quello posto a quota 0,00 mt ovvero l'attuale piano di campagna.
	FASE: 2^	Bonifica superficiale (BST-S-001) comprensiva del taglio della vegetazione dove necessario. - Superficie S1=311,90 mq
	FASE: 3^	Bonifica superficiale (BST-S-001) e profonda (BST-P-001) eseguita mediante trivellazioni previste spinte fino a -3,00 mt dal p.c.c. con garanzia a -4,00 mt dal p.c.c. - Superficie S2=424,37 mq - Fori n.=55 svil.lin.=165 ml
	FASE: 4^	Bonifica superficiale (BST-S-001) e profonda (BST-P-003) eseguita mediante scavo per strati successivi fino alla profondità di -1,00 mt dal p.c.c. - Strati successivi=439,29 mc - Superficie S3=439,29 mq
DEM.	FASE: 5^	Demolizione parziale/totale delle strutture in fondazione costituenti la cabina telefonica ed i manufatti edilizi esistenti, a cura della ditta esecutrice dei lavori.
	FASE: 6^	Bonifica profonda (BST-P-001) eseguita mediante trivellazioni successive allo scavo a strati (BST-P-003), di cui alla 4^ FASE, previste spinte fino a -7,00 mt dal p.c.c. con a -8,00 mt dal p.c.c. - Superficie S3=439,29 mq - Fori n.=57 svil.lin.=342 ml

